

Số: /BC-UBND

Ba Động, ngày 12 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn giai đoạn 2021-2025
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới**

Thực hiện Công văn số 934/UBND ngày 08/5/2025 của UBND huyện Ba Tư về việc thực hiện và giải ngân nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND xã Ba Động báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như sau:

I. Nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025

1. Tình hình thực hiện:

- Tổng số công trình được đầu tư giai đoạn 2021-2025: 17 công trình.
- Số công trình đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: 02 công trình.
- Số công trình đã trình nhưng chưa được thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: 01 công trình.
- Số công trình đang trong quá trình thực hiện trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 14 công trình.

2. Tình hình giải ngân:

- Tổng kế hoạch vốn giao giai đoạn 2021-2025: 10.615,8 triệu đồng.
- + Ngân sách Trung ương: 3.335,7 triệu đồng.
- + Ngân sách tỉnh: 7.170 triệu đồng.
- + Ngân sách xã: 110,1 triệu đồng.
- Lũy kế vốn được giải ngân đến thời điểm báo cáo: 2.604,38 triệu đồng, đạt 24,53% tổng kế hoạch vốn giao.
- + Ngân sách Trung ương: 2.494,28 triệu đồng, đạt 74,78% kế hoạch vốn giao.
- + Ngân sách tỉnh: 0 triệu đồng, đạt 0% tổng kế hoạch vốn giao. Nguyên nhân nguồn vốn này mới thực hiện giao trong tháng 4/2025 nên các công trình đang trong giai đoạn trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật chưa có khối lượng được nghiệm thu.
- + Ngân sách xã: 110,1 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

(Chi tiết phụ lục 1 đính kèm)

II. Nguồn vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2025

- Tổng kế hoạch vốn giao giai đoạn 2021-2025: 1.453 triệu đồng.
- + Ngân sách Trung ương: 38 triệu đồng.
- + Ngân sách tỉnh: 1.352 triệu đồng.
- + Ngân sách huyện: 63 triệu đồng.
- Lũy kế vốn được giải ngân đến thời điểm báo cáo: 802,1 triệu đồng, đạt 55,21% tổng kế hoạch vốn giao
- + Ngân sách Trung ương: 28 triệu đồng, đạt 73,68% kế hoạch vốn giao.
- + Ngân sách tỉnh: 774,1 triệu đồng, đạt 57,26% kế hoạch vốn giao.
- + Ngân sách huyện: 0 triệu đồng, đạt 0% kế hoạch vốn giao.
- Nhận định khả năng giải ngân: Khả năng không giải ngân hết trong năm 503 triệu đồng. Do Nội dung 01 (Rà soát, lập mới, điều chỉnh quy hoạch vùng xã...) thuộc Nội dung thành phần 01. Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch tạm dừng thực hiện theo Công văn số 1567/UBND-KTTH ngày 24/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đầu tư xây mới, sửa chữa trụ sở làm việc và mua sắm tài sản cố định.
- Khó khăn, vướng mắc: Thực hiện Quyết định số 3547/QĐ-UBND ngày 22/11/2024 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tư về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán chi phí lập Quy hoạch chung xây dựng xã Ba Động giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035. UBND xã đã thực hiện xong bước khảo sát và lên phương án quy hoạch với tổng giá trị khối lượng phát sinh từ ngày 01/01/2025 đến ngày 05/3/2025 là 314.163.000 đồng nhưng nhà thầu chưa xuất hóa đơn và xã chưa thực hiện giải ngân cho nhà thầu. Nguyên nhân, chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc giải ngân khối lượng công việc quy hoạch đã thực hiện xong trước ngày 06/3/2025.
- Kiến nghị, đề xuất: Đề nghị UBND huyện sớm cho ý kiến về việc giải ngân khối lượng lập Quy hoạch chung xây dựng xã Ba Động giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035 đã được hoàn thành trước ngày 06/3/2025.

(Chi tiết phụ lục 2 đính kèm)

UBND xã Ba Động kính báo cáo Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Phòng NN&MT huyện;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, Phuoc (6).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sinh